

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (बेतवा) / नोडल, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, झाँसी ।

बुन्देलखण्ड पैकेज वर्ष 2009-12 — 2016

भाग - 2 संगठन :- मुख्य अभियन्ता (बेतवा) वित्तीय प्रगति 31/03/2016 तक

(धनराशि लाख रू0 में)

पैकेज से अनुमोदित मद	जनपद/योजना का नाम	अनुमोदित लागत			31.03.15 तक व्यय			वित्तीय वर्ष 2015-16						भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति	
								ए.सी.ए.		राज्यांश		योग				
		ए.सी.ए.	राज्यांश	योग	ए.सी.ए.	राज्यांश	योग	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
बांध नहर आदि के चालू कार्यों को पूरा करने के साथ क्षमता वृद्धि	चिल्लीमल पम्प नहर परियोजना	5046.50	1897.50	6944.00	1665.00	1832.93	3497.93	3381.00 (सिविल 2190.51 यांत्रिक 1190.49)	3381.00	0.00	0.00	0.00	3381.00	3381.00	50%	
	योग :-	5046.50	1897.50	6944.00	1665.00	1832.93	3497.93	3381.00	3381.00	0.00	0.00	0.00	3381.00	3381.00	50%	

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी
कृते मुख्य अभियन्ता (बेतवा)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (बेतवा)/नोडल, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, झाँसी ।

बुन्देलखण्ड पैकेज वर्ष 2009-12 — 2016

संगठन :- मुख्य अभियन्ता (परियोजना-बेतवा) वित्तीय प्रगति 31/03/2016 तक

(धनराशि लाख रू० में)

पैकेज से अनुमोदित मद	जनपद/योजना का नाम	अनुमोदित लागत			31.03.15 तक व्यय			वित्तीय वर्ष 2015-16						भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
		₹0सी0₹0	मनरेगा	योग	₹0सी0₹0	मनरेगा	योग	₹0सी0₹0		मनरेगा		योग			
								आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
बांध नहर आदि के चालू कार्यों को पूरा करने के साथ क्षमता वृद्धि	1 अपर राजघाट नहर के अवशेष कार्यों को पूरा कर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन का कार्य	319.37	61.63	381.00	319.37	0.00	319.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण मनरेगा मद कार्य विभागीय मद से पूर्ण कराया गया
	2 सीपरी राजवाहा पर भरान कीरीच में कि०मी० 0.00 से कि०मी० 10.29 के मध्य लाइनिंग तथा कास रेगुलेटर का निर्माण कार्य	408.63	72.00	480.63	408.58	0.00	408.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99%	कार्य पूर्ण। कार्य झाँसी नगर में होने के कारण मनरेगा में कार्य सम्भव नहीं है मनरेगा से प्रस्तावित कार्य विभागीय मद से करा लिये गये हैं।
	योग :-	728.00	133.63	861.63	727.95	0.00	727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी
कृते मुख्य अभियन्ता (बेतवा)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (बेतवा)/नोडल, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, झाँसी ।

बुन्देलखण्ड पैकेज वर्ष 2009-12 - 16

संगठन :- मुख्य अभियन्ता (बेतवा), झाँसी

वित्तीय प्रगति 31/03/2016

(धनराशि लाख रू० में)

पैकेज से अनुमोदित मद	जनपद/योजना का नाम	अनुमोदित लागत	अवमुक्त लागत	31.3.15 तक व्यय	बचत	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	8	9
	a झाँसी मण्डल						
	A जनपद झाँसी						
समादेश क्षेत्र के विकास को सम्मिलित करते हुए तालाब/टैंकों की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना	1 मगरवारा झील की पुर्नस्थापना	69.48	69.48	47.50	21.98	100%	कार्य पूर्ण
	2 मगरपुर झील की पुर्नस्थापना	57.80	57.80	38.50	19.30	100%	कार्य पूर्ण
	3 पचवारा झील की पुर्नस्थापना	70.99	70.99	69.30	1.69	100%	कार्य पूर्ण
	4 अरजार तालाब की पुर्नस्थापना	84.29	84.29	84.29	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	5 कचनेव झील की पुर्नस्थापना	68.54	68.54	68.54	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	6 स्यावरी झील की पुर्नस्थापना	95.00	95.00	91.00	4.00	100%	कार्य पूर्ण
	7 बंगरा ब्लॉक की 3 बंधियों की मरम्मत का कार्य	40.00	40.00	36.00	4.00	100%	कार्य पूर्ण
	8 मऊरानीपुर ब्लॉक की 11 बंधियों की मरम्मत का कार्य	145.00	145.00	129.00	16.00	100%	कार्य पूर्ण
	9 मानपुर राजाताल एवं घिसौली तालाब के पुनरोद्धार का कार्य	35.00	35.00	35.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	10 लटवारा टैंक, देवरा बंधी, उज्यान बंधी, घुरैया एवं बसारी चैक डेम नं०-1, 2 की क्षमता पुर्नस्थापना	217.86	217.86	172.86	45.00	100%	कार्य पूर्ण
	883.96	883.96	771.99	111.97			
	B जनपद ललितपुर						
	C जनपद जालौन						
11 महेवा विकास खण्ड में स्थित बंधी के मरम्मत का कार्य	28.00	28.00	28.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण	
12 कदौरा विकास खण्ड में स्थित 6 अदद बंधियों की मरम्मत का कार्य	144.00	144.00	144.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण	
13 डकोर विकास खण्ड में स्थित 5 अदद बंधियों की मरम्मत का कार्य	128.00	128.00	128.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण	
	योग जनपद जालौन	300.00	300.00	300.00	0.00		-
	a योग झाँसी मण्डल	1183.96	1183.96	1071.99	111.97		-

	जनपद/योजना का नाम	अनुमोदित लागत	अवमुक्त लागत	31.3.15 तक व्यय	बचत	भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति	
1	17	3	4	5	6	8	9	
समादेश क्षेत्र के विकास को सम्मिलित करते हुए तालाब/टैंक को की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना	b	चित्रकूटधाम मण्डल						
	D	जनपद बांदा						
	14	विकास खण्ड जसपुरा की 3 नं0 बंधियों की क्षमता पुनर्स्थापना एवं पुनरोद्धार की योजना	119.93	119.93	119.93	0.00	100%	कार्य पूर्ण
		21	119.93	119.93	119.93	0.00		
	E	जनपद चित्रकूट						
	15	जयवन्ती टैंक की पुनर्स्थापना	587.62	587.62	571.62	16.00	100%	कार्य पूर्ण
	16	पन्हई टैंक एवं नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना	95.00	95.00	91.00	4.00	100%	कार्य पूर्ण
	17	बरदाहा बांध एवं नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना	340.16	340.16	321.26	18.90	100%	कार्य पूर्ण
	18	मानिकपुर टैंक एवं नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना	228.53	228.53	209.85	18.68	100%	कार्य पूर्ण
	19	जरैरा टैंक एवं नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना	54.71	54.71	50.16	4.55	100%	कार्य पूर्ण
	20	रामपुर कल्याणगढ़ टैंक एवं नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना	173.87	173.87	165.75	8.12	100%	कार्य पूर्ण
	21	मारो टैंक एवं नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना	317.32	317.32	296.31	21.01	100%	कार्य पूर्ण
	22	सेमरा बन्धी एवं नहर प्रणाली की पुनर्स्थापना	61.06	61.06	58.21	2.85	100%	कार्य पूर्ण
	23	3 अदद नहर प्रणाली की (हेला, बराहमाफी, डोडा टैंक) की क्षमता पुनर्स्थापना	89.50	89.50	83.32	6.18	100%	कार्य पूर्ण
		योग जनपद चित्रकूट	1947.77	1947.77	1847.48	100.29		
	F	जनपद महोबा						
	24	कबरई ब्लॉक की 55 नं0 बंधियों के मरम्मत का कार्य	314.79	314.79	314.79	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	25	चरखारी ब्लॉक की 14 नं0 बंधियों के मरम्मत का कार्य	70.73	70.73	70.73	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	26	सालारपुर टैंक की पुनर्स्थापना	740.27	740.27	740.27	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	27	दशरारपुर 3 तालाबों की पुनर्स्थापना	118.53	118.53	118.53	0.00	100%	कार्य पूर्ण
		योग जनपद महोबा	1244.32	1244.32	1244.32	0.00		
	G	जनपद हमीरपुर						
	28	विकास खण्ड मोदहा की 3 नं0 बंधियों की क्षमता पुनर्स्थापना एवं पुनरोद्धार की योजना	119.96	119.96	119.96	0.00	100%	कार्य पूर्ण
		योग जनपद हमीरपुर	119.96	119.96	119.96	0.00		
	b	योग चित्रकूटधाम मण्डल						
		योग (a + b)	4615.94	4615.94	4403.68	212.26		

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी
कृते मुख्य अभियन्ता (बेतवा)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (बेतवा)/नोडल, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, झाँसी ।

बुन्देलखण्ड पैकेज वर्ष 2009-12 — 2016

आर0आर0आर0 ऑफ कैनल

वित्तीय प्रगति 31/03/2016 तक

(धनराशि लाख रू0 में)

पैकेज से अनुमोदित मद	मुख्य अभियन्ता/खण्ड का नाम	जनपद/यो जना का नाम	अनुमोदित लागत			31.03.15 तक व्यय			वित्तीय वर्ष 2015-16						भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति	
			ए0सी0ए0	मनरेगा	योग	ए0सी0ए0	मनरेगा	योग	ए0सी0ए0		मनरेगा		योग				
									आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	a	जनपद झाँसी															
	1	मुख्य अभियन्ता (परि0-बेतवा)	प0 दीनदयाल उपाध्याय	461.52	100.00	561.52	461.52	20.36	481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	2	मुख्य अभियन्ता (परि0-बेतवा)	पथरई डैम के जलाशय की क्षमता	82.37	15.00	97.37	82.37	7.97	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	3	मुख्य अभियन्ता (परि0-बेतवा)	कुरार डैम और नहर प्रणाली की क्षमता	1145.00	125.00	1270.00	1145.00	21.23	1166.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	4	मुख्य अभियन्ता (परि0-बेतवा)	मऊरानीपुर जनपद	135.00	15.00	150.00	127.83	11.00	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	5	मुख्य अभियन्ता (बेतवा)	अस्ता राजवाहा की क्षमता	184.80	79.20	264.00	184.80	15.29	200.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	6	मुख्य अभियन्ता	सिआरी मुख्य नहर की क्षमता	184.92	51.55	236.47	184.92	11.47	196.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	7	मुख्य अभियन्ता (परि0-बेतवा)	अम्बाबाई प्रणाली की क्षमता	238.60	95.00	333.60	238.60	8.78	247.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	8	मुख्य अभियन्ता	अरजार, पचवारा एवं	199.23	106.00	305.23	185.23	12.67	197.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	9	मुख्य अभियन्ता	चन्दवारी राजवाहा की क्षमता	239.00	102.90	341.90	239.00	27.06	266.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	10	मुख्य अभियन्ता	गढ़वई राजवाहा की क्षमता	334.45	143.35	477.80	334.45	53.80	388.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	11	मुख्य अभियन्ता	बड़वार मुख्य नहर की क्षमता	534.00	150.00	684.00	534.00	27.09	561.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	12	मुख्य अभियन्ता	खपरार नहर प्रणाली की क्षमता	73.58	25.00	98.58	57.70	0.00	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	13	मुख्य अभियन्ता	एरच राजवाहा की क्षमता	339.00	100.00	439.00	267.00	0.00	267.00	72.00	72.00	0.00	0.00	72.00	72.00	100%	कार्य पूर्ण
	14	मुख्य अभियन्ता	भरनेह राजवाहा की क्षमता	241.00	104.00	345.00	241.00	11.76	252.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	15	मुख्य अभियन्ता	भोजला माइनर के	217.00	90.00	307.00	217.00	44.73	261.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	16	मुख्य अभियन्ता	रानीपुर नहर प्रणाली की क्षमता	635.15	112.09	747.24	601.15	0.00	601.15	34.00	34.00	0.00	0.00	34.00	34.00	100%	कार्य पूर्ण
		योग जनपद झाँसी		5244.62	1414.09	6658.71	5101.57	273.21	5374.78	106.00	106.00	0.00	0.00	106.00	106.00	82%	

नहरों की क्षमता वृद्धि, भरसात, पुनस्थापना तथा नहरों का आधुनिकीकरण एवं नई नहरों का निर्माण

पैकेज से अनुमोदित मद	मुख्य अभियन्ता/खण्ड का नाम / योजना का नाम			अनुमोदित लागत			31.03.15 तक व्यय			वित्तीय वर्ष 2015-16						भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
				ए0सी0ए0	मनरेगा	योग	ए0सी0ए0	मनरेगा	योग	ए0सी0ए0		मनरेगा		योग			
										आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
b																	
17	मुख्य अभियन्ता (परि0-बेतवा)	लोअर राजघाट नहर प्रणाली के सिंचाई के किमी0	430.88	63.00	493.88	430.88	13.00	443.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण	
18	मुख्य अभियन्ता (परि0-बेतवा)	मेलवारा नहर प्रणाली के सिंचाई के किमी0	192.61	29.00	221.61	192.41	2.66	195.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण	
19	मुख्य अभियन्ता (परि0-बेतवा)	लोअर राजघाट नहर प्रणाली के सिंचाई के किमी0	425.50	62.00	487.50	425.50	7.00	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण	
20	मुख्य अभियन्ता (परि0-बेतवा)	जाखलीन पम्प कैनाल का	1661.95	241.00	1902.95	1661.95	43.47	1705.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण	
21	मुख्य अभियन्ता (परि0-बेतवा)	ऊपरी राजघाट नहर के सिंचाई के किमी0	713.00	76.00	789.00	713.00	13.37	726.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण	
योग जनपद ललितपुर			3423.94	471.00	3894.94	3423.74	79.50	3503.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
c जनपद जालौन																	
22	मुख्य अभियन्ता (बेतवा)	कुठौद शाख की लाइनिंग एवं	1825.38	703.00	2528.38	1335.00	229.61	1564.61	490.38	490.38	11.88	11.88	502.26	502.26	100%	कार्य पूर्ण	
23	मुख्य अभियन्ता (बेतवा)	हमीरपुर शाख की लाइनिंग एवं	1641.58	289.69	1931.27	596.28	0.00	596.28	1045.30	1045.30	0.00	0.00	1045.30	1045.30	100%	कार्य पूर्ण	
योग जनपद जालौन			3466.96	992.69	4459.65	1931.28	229.61	2160.89	1535.68	1535.68	11.88	11.88	1547.56	1547.56			
A	योग झांसी मण्डल		12135.52	2877.78	15013.30	10456.59	582.32	11038.91	1641.68	1641.68	11.88	11.88	1653.56	1653.56			
d जनपद बांदा																	
24	मुख्य अभियन्ता (परि0-बेतवा)	औगासी पम्प प्रणाली में सुजित	1672.63	0.00	1672.63	1672.63	0.00	1672.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण	
25	मुख्य अभियन्ता	अतर्रा शाख प्रणाली की	663.68	190.00	853.68	663.68	87.82	751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण	
26	मुख्य अभियन्ता (बेतवा)	करतल नहर प्रणाली की लाइनिंग	577.47	64.16	641.63	452.68	0.00	452.68	124.79	124.79	0.00	0.00	124.79	124.79	100%	कार्य पूर्ण	
योग जनपद बांदा			2913.78	254.16	3167.94	2788.99	87.82	2876.81	124.79	124.79	0.00	0.00	124.79	124.79			
e जनपद महोबा																	
27	मुख्य अभियन्ता (बेतवा)	अर्जुन नहर की लाइनिंग एवं	1031.42	182.02	1213.44	877.19	20.55	897.74	154.23	154.23	29.45	29.45	183.68	183.68	100%	कार्य पूर्ण	
28	मुख्य अभियन्ता (बेतवा)	उमिल नहर की लाइनिंग एवं	405.25	71.52	476.77	344.19	12.07	356.26	61.06	61.06	14.45	14.45	75.51	75.51	100%	कार्य पूर्ण	
29	मुख्य अभियन्ता	कबरई नहर की लाइनिंग	359.46	63.43	422.89	359.46	11.22	370.68	0.00	0.00	52.21	52.21	52.21	52.21	100%	कार्य पूर्ण	
30	मुख्य अभियन्ता (बेतवा)	चन्द्रावल नहर की लाइनिंग एवं	421.23	74.34	495.57	283.52	25.22	308.74	137.71	137.71	21.36	21.36	159.07	159.07	100%	कार्य पूर्ण	
योग जनपद महोबा			2217.36	391.31	2608.67	1864.36	69.06	1933.42	353.00	353.00	117.47	117.47	470.47	470.47			

नहरों की क्षमता वृद्धि, मरम्मत, पुर्नस्थापना तथा नहरों का आधुनिकीकरण एवं नई नहरों का निर्माण

पैकेज से अनुमोदित मद	मुख्य अभियन्ता/खण्ड का नाम		/योजना का	अनुमोदित लागत			31.03.15 तक व्यय			वित्तीय वर्ष 2015-16						भौतिक प्रगति	अभ्युक्ति
				ए0सी0ए0	मनरेगा	योग	ए0सी0ए0		मनरेगा		योग						
							आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
नहरों की क्षमता वृद्धि, मरम्मत, पुनर्स्थापना तथा नहरों का आधुनिकीकरण एवं नई नहरों का निर्माण	f	जनपद चित्रकूट															
	31	मुख्य अभियन्ता	सिंचन क्षमता प्राप्त	400.89	15.00	415.89	400.89	8.65	409.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	32	मुख्य अभियन्ता (परि0-बेतवा)	रसिन डैम और नहर परियोजना में	2080.00	200.00	2280.00	2080.00	0.00	2080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	पैकेज के कार्य पूर्ण। अवशेष -तदेव-
	33	मुख्य अभियन्ता	गुफटा मुख्य नहर के	187.79	75.00	262.79	187.79	9.23	197.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	
	34	मुख्य अभियन्ता	ओहन फीडर की	99.05	40.00	139.05	99.05	29.34	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	35	मुख्य अभियन्ता	गुफटा मुख्य नहर की	202.39	195.01	397.40	202.39	61.12	263.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	36	मुख्य अभियन्ता (बेतवा)	पयश्वनी नहर प्रणाली की	242.25	42.75	285.00	242.25	0.00	242.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	37	मुख्य अभियन्ता	खपटिहा नहर प्रणाली	252.94	44.64	297.58	252.94	0.00	252.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	योग जनपद चित्रकूट			3465.31	612.40	4077.71	3465.31	108.34	3573.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	g	जनपद हमीरपुर															
	38	मुख्य अभियन्ता (परि0-बेतवा)	छानी शाखा की लाइनिंग व	215.67	84.00	299.67	215.27	16.05	231.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	39	मुख्य अभियन्ता (परि0-बेतवा)	मौदहा मुख्य नहर की लाइनिंग	1553.95	300.00	1853.95	1553.95	7.54	1561.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
	40	मुख्य अभियन्ता (परि0-बेतवा)	सुमेरपुर शाखा की लाइनिंग एवं	423.35	74.71	498.06	423.35	0.00	423.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण
41	मुख्य अभियन्ता	जलालपुर एवं	748.59	132.11	880.70	748.59	0.00	748.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	कार्य पूर्ण	
योग जनपद हमीरपुर			2941.56	590.82	3532.38	2941.16	23.59	2964.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
B	योग चित्रकूटधाम मण्डल		11538.01	1848.69	13386.70	11059.82	288.81	11348.63	477.79	477.79	117.47	117.47	595.26	595.26			
योग (A + B)			23673.53	4726.47	28400.00	21516.41	871.13	22387.54	2119.47	2119.47	129.35	129.35	2248.82	2248.82			

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी
कृते मुख्य अभियन्ता (बेतवा)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (बेतवा)/नोडल, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, झाँसी ।
बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं की वित्तीय प्रगति विवरण

रूप पत्र - 1

31/03/2016

धनराशि करोड़ रु० में

विभाग	क्रमांक	मद	पैकेज	भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव	वर्ष 2010-11 में व्यय	वर्ष 2011-12 में व्यय	वर्ष 2012-13 में व्यय	वर्ष 2013-14 में व्यय	वर्ष 2014-15 में व्यय	31-03-2015 तक व्यय	वर्ष 2015-16 में प्राप्तगी	वर्ष 2015-16 में व्यय	क्रमिक प्राप्तगी (12+13)	क्रमिक व्यय (12+14)	प्रतिशत (%) कॉ०-15 का कॉ०-14 के सापेक्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
फेज-1																	
सिंचाई	1	बांध, नहर आदि के चालू कार्यों को पूरा करने साथ ही बांधों की क्षमता वृद्धि															
	अ	मनरेगा	2.0000	2.0000	1.3363	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0
	ब	ए०सी०ए०	6.0000	6.6200	7.2800	0.0000	0.0000	0.0020	6.4352	0.8423	7.2795	0.0000	0.0000	7.2795	7.2795	100	
		योग	8.0000	8.6200	8.6163	0.0000	0.0000	0.0020	6.4352	0.8423	7.2795	0.0000	0.0000	7.2795	7.2795	100	
	2	समादेश क्षेत्र के विकास को सम्मिलित करते हुए तालाब/टैंकों की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना															
	अ	केन्द्रांश	90.0000	74.4944	41.5435	7.2225	28.8311	2.5368	1.0427	0.0000	39.6331	0.0000	0.0000	39.6331	39.6331	100	
	ब	ए०सी०ए०	10.0000	24.8314	4.6159	0.8025	3.2035	0.2818	0.1159	0.0000	4.4037	0.0000	0.0000	4.4037	4.4037	100	
		योग	100.0000	99.3258	46.1594	8.0250	32.0346	2.8186	1.1586	0.0000	44.0368	0.0000	0.0000	44.0368	44.0368	100	
	3	नहरों की क्षमता वृद्धि, मरम्मत, पुर्नस्थापना तथा नहरों का आधुनिकीकरण एवं नई नहरों का निर्माण															
	अ	केन्द्रांश	71.0000	71.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0
	ब	मनरेगा	36.0000	37.0000	47.2647	0.3000	3.0921	2.3297	2.2187	0.7708	8.7113	1.2935	1.2935	10.0048	10.0048	100	
	स	ए०सी०ए०	177.0000	176.0000	236.7353	50.5249	61.5997	30.7960	26.1770	46.0665	215.1641	21.1947	21.1947	236.3588	236.3588	100	
		योग	284.0000	284.0000	284.0000	50.8249	64.6918	33.1257	28.3957	46.8373	223.8754	22.4882	22.4882	246.3636	246.3636	100	
	4	पम्प सेट आदि का बदलना (ए०सी०ए०)															
			10.0000	10.0000	10.0000	5.4454	4.5546	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	100	
	5	जालौन जनपद में लिफ्ट सिंचाई परियोजना की मरम्मत (ए०सी०ए०)															
			2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	100	
	योग (1+2+3+4+5)	404.0000	403.9458	350.7757	66.2953	101.2810	35.9463	35.9895	47.6796	287.1917	22.4882	22.4882	309.6799	309.6799	100		
फेज-2																	
1	दिल्लीमल पम्प नहर परियोजना																
अ	राज्यांश	18.9750	18.9750	18.9750	13.0976	4.3817	0.2500	0.6000	0.0000	18.3293	0.0000	0.0000	18.3293	18.3293	100		
ब	ए०सी०ए०	50.4650	50.4650	50.4650	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	6.6500	16.6500	33.8100	33.8100	50.4600	50.4600	100		
	योग	69.4400	69.4400	69.4400	13.0976	4.3817	0.2500	10.6000	6.6500	34.9793	33.8100	33.8100	68.7893	68.7893	100		
	महायोग फेज-1+फेज-2	473.4400	473.3858	420.2157	79.3929	105.6627	36.1963	46.5895	54.3296	322.1710	56.2982	56.2982	378.4692	378.4692	100		

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी
कृते मुख्य अभियन्ता (बेतवा)

Bundelkhand Package - (2009-16)

for APC

Progress upto 31-03-2016

Department Name :- Department of Irrigation, U.P.

Rs. In Crores

Sl. No.	Measures/Item	Package	Proposals sent for sanction to GOI	Approved by GOI	Release by				Expenditure							% of Exp. Against release (16/7)×100	% of Exp. Against Approved Package (16/5)×100	
					GOI to State Govt.	Total release by State to Distt. / Deptt	Releases to Deptt. During 15-16	Beneficiary Share	upto 10-11	upto 11-12	upto 12-13	upto 13-14	upto 14-15	During 15-16	Cummulative			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Phase - I																		
1	Completion of ongoing schemes of dams & canals etc.																	
A	Manrega	2.00	2.0000	1.3363	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0
B	ACA	6.00	6.6200	7.2800	7.2800	7.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0020	6.4372	7.2795	0.0000	7.2795	100	100	
Total :-		8.00	8.6200	8.6163	7.2800	7.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0020	6.4372	7.2795	0.0000	7.2795	100	84	
2	Repair & Renovation of tanks/ponds																	
A	Central Share	90.00	74.4940	41.5435	39.6331	39.6331	0.0000	0.0000	7.2225	36.0536	38.5904	39.6331	39.6331	0.0000	39.6331	100	95	
B	ACA	10.00	24.8314	4.6159	4.4037	4.4037	0.0000	0.0000	0.8025	4.0060	4.2878	4.4037	4.4037	0.0000	4.4037	100	95	
Total :-		100.00	99.3254	46.1594	44.0368	44.0368	0.0000	0.0000	8.0250	40.0596	42.8782	44.0368	44.0368	0.0000	44.0368	100	95	
3	Restoring capacities of canals, repair & remodelling of canals, construction of new canals																	
A	Central Share	71.00	71.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0	0	
B	Manrega	36.00	37.0000	47.2647	8.7717	8.7717	0.0604	0.0000	0.3000	3.3921	5.7218	7.9405	8.7113	1.2935	10.0048	114	21	
C	ACA	177.00	176.0000	236.7353	236.7353	236.3626	21.1947	0.0000	50.5249	112.1246	142.9206	169.0976	215.1641	21.1947	236.3588	100	100	
Total :-		284.00	284.0000	284.0000	245.5070	245.1343	21.2551	0.0000	50.8249	115.5167	148.6424	177.0381	223.8754	22.4882	246.3636	101	87	
4	Changing Pump sets, reconstruction of water distribution	10.00	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	0.0000	5.4454	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	0.0000	10.0000	100	100	
5	Repair of lift Irrigation schemes in Jalaun	2.00	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	0.0000	2.0000	100	100	
Total :-		404.0000	403.9454	350.7757	308.8238	308.4511	21.2551	0.0000	66.2953	167.5763	203.5226	239.5121	287.1917	22.4882	309.6799	100	88	
Phase - II																		
1	Chillimal pump canal project																	
A	State Share	18.9750	18.9750	18.9750	18.3293	18.3293	0.0000	0.0000	13.0976	17.4793	17.7293	18.3293	18.3293	0.0000	18.3293	100	97	
B	ACA	50.4650	50.4650	50.4650	50.4600	50.4600	33.8100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	16.6500	33.8100	50.4600	100	100	
Total :-		69.4400	69.4400	69.4400	68.7893	68.7893	33.8100	0.0000	13.0976	17.4793	17.7293	28.3293	34.9793	33.8100	68.7893	100	99	
Grand Total :-		473.4400	473.3854	420.2157	377.6131	377.2404	55.0651	0.0000	79.3929	185.0556	221.2519	267.8414	322.1710	56.2982	378.4692	100	90	

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी
कृते मुख्य अभियन्ता (बेतवा)

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (बेतवा)/नोडल, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, झाँसी ।
बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत क्रियान्वित योजनाओं की वित्तीय प्रगति विवरण
वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक

विभाग	क्रमांक	मद	पैकेज	भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव	वर्ष 2010-11 में व्यय	वर्ष 2011-12 में व्यय	वर्ष 2012-13 में व्यय	वर्ष 2013-14 में व्यय	वर्ष 2014-15 में व्यय	31-03-2015 तक व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
फेज-1											
सिंचाई	1	बांध, नहर आदि के चालू कार्यों को पूरा करने साथ ही बांधों की क्षमता वृद्धि									
	अ	मनरेगा	2.0000	2.0000	1.3363	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	ब	ए0सी0ए0	6.0000	6.6200	7.2800	0.0000	0.0000	0.0020	6.4352	0.8423	7.2795
		योग	8.0000	8.6200	8.6163	0.0000	0.0000	0.0020	6.4352	0.8423	7.2795
	2	समादेश क्षेत्र के विकास को सम्मिलित करते हुए तालाब/टैंकों की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना									
	अ	केन्द्रांश	90.0000	74.4944	41.5435	7.2225	28.8311	2.5368	1.0427	0.0000	39.6331
	ब	राज्यांश	10.0000	24.8314	4.6159	0.8025	3.2035	0.2818	0.1159	0.0000	4.4037
		योग	100.0000	99.3258	46.1594	8.0250	32.0346	2.8186	1.1586	0.0000	44.0368
	3	नहरों की क्षमता वृद्धि, मरम्मत, पुर्नस्थापना तथा नहरों का आधुनिकीकरण एवं नई नहरों का निर्माण									
	अ	केन्द्रांश	71.0000	71.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	ब	मनरेगा	36.0000	37.0000	47.2647	0.3000	3.0921	2.3297	2.2187	0.7708	8.7113
	स	ए0सी0ए0	177.0000	176.0000	236.7353	50.5249	61.5997	30.7960	26.1770	46.0665	215.1641
		योग	284.0000	284.0000	284.0000	50.8249	64.6918	33.1257	28.3957	46.8373	223.8754
	4	पम्प सेट आदि का बदलना (ए0सी0ए)									
			10.0000	10.0000	10.0000	5.4454	4.5546	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000
	5	जालौन जनपद में लिफ्ट सिंचाई परियोजना की मरम्मत (ए0सी0ए)									
			2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000
	योग (1+2+3+4+5)	404.0000	403.9458	350.7757	66.2953	101.2810	35.9463	35.9895	47.6796	287.1917	
फेज-2											
1	चिल्लीमल पम्प नहर परियोजना										
अ	राज्यांश	18.9750	18.9750	18.9750	13.0976	4.3817	0.2500	0.6000	0.0000	18.3293	
ब	ए0सी0ए0	50.4650	50.4650	50.4650	0.0000	0.0000	0.0000	10.0000	6.6500	16.6500	
	योग	69.4400	69.4400	69.4400	13.0976	4.3817	0.2500	10.6000	6.6500	34.9793	
	महायोग फेज-1+फेज-2	473.4400	473.3858	420.2157	79.3929	105.6627	36.1963	46.5895	54.3296	322.1710	

(नवनीत कुमार)
मुख्य अभियन्ता (बेतवा)