खण्ड– सिंचाई प्रखण्ड तृतीय, बांदा

मण्डल– सिंचाई कार्य मण्डल, बांदा

नहर प्रणाली– केन नहर का वर्ष 2016–17 खरीफ 1424 फसली का प्रस्तावित रोस्टर

संगठन–मुख्य अभियन्ता (बेतवा)

क्र0 सं0	नहर का नाम	उद्गम स्थल			लाभान्वित जनपद	परिकल्पित शीर्ष निस्सरण (क्यूसेक्स में)	परिकल्पित वास्तविक शीर्ष निस्सरण (क्यूसेक्स में)	सी0सी0ए0 (हे0)	पी0पी0ए0 (हे0)	सींच गतवर्ष(हेक्ट में) खरीफ 1423 फसली				लम्बाई (किमी0)		शीर्ष से चलने का दिन व समय	01.05.2016 से 07.05.2016	08.05.2016 से 02.07.2016	03.07.2016 से 09.07.2016	10.07.2016 से 16.07.2016	17.07.2016 से 23.07.2016	24.07.2016 से 30.07.2016	31.07.2016 से 06.08.2016	07.08.2016 से 13.08.2016	14.08.201 से 20.08.2016	21.08.2016 से 27.08.2016	28.08.2016 से 03.09.2016	04.09.2016 से 10.09.2016	11.09.2016 से 17.09.2016	18.09.2016 से 24.09.2016	25.09.2016 से 01.10.2016	02.10.2016 से 08.10.2016	09.10.2016 से 15.10.2016	16.10.2016 से 22.10.2016	23.10.2016 से 31.10.2016 (9 दिवस)
		किमी0	किनारा	मातृ नहर						गन्ना	अन्य खरीफ	धान	कुल योग खरीफ	मुख्य शाखा	प्रणाली																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	केन मुख्य नहर	0.00	दांया	बरियारपुर जलाशय	पन्ना/बांदा	2500	2500	3077	1122	39	1	985	1025	59.34	114.20	शुक्रवार प्रातः 8.00 बजे से	314	-	1000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2000	2000	1500	1500
2	बरकोला माइनर	19.50	बांया	मुख्य नहर	पन्ना	2.80	2.80	27	14	-	-	9	9	0.70	0.70		-	-	1.1	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.2	2.2	1.7	1.7
3	महुआ पुरवा माइनर	24.11	बांया	मुख्य नहर	पन्ना	2.50	2.50	596	264	4	-	100	104	2.40	2.40		-	-	1.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	1.5
4	बीरा माइनर नं0–1	28.02	बांया	मुख्य नहर	पन्ना	1.40	1.40	66	34	-	-	33	33	0.50	0.50		-	-	0.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.1	0.8	0.8
5	बीरा माइनर नं0–2	28.20	बांया	मुख्य नहर	पन्ना	1.70	1.70	103	51	-	-	52	52	1.00	1.00		-	-	0.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.0	1.0
6	करतल राजबहा	31.60	दांया	मुख्य नहर	बांदा/पन्ना	38.00	38.00	2520	729	2	-	401	403	12.70	17.90		-	-	15.2	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	38.0	30.4	30.4	22.8	22.8
7	बाबूपुर माइनर	6.00	बांया	करतल राज0	बांदा	6.00	6.00	307	110	-	-	109	109	2.30	2.30		-	-	2.4	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	4.8	4.8	3.6	3.6
8	पुंगरी माइनर	6.61	बांया	करतल राज0	बांदा	7.00	7.00	528	168	-	-	113	113	2.90	2.90		-	-	2.8	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	5.6	5.6	4.2	4.2
9	बन्जारा माइनर	39.21	दांया	मुख्य नहर	बांदा	2.80	2.80	366	110	4	-	68	72	1.70	1.70		-	-	1.1	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.2	2.2	1.7	1.7
10	बरौली माइनर	42.14	दांया	मुख्य नहर	बांदा	15.00	15.00	1025	356	4	-	339	343	5.00	7.40		-	-	6.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	12.0	12.0	9.0	9.0
11	नहरी माइनर	0.80	बांया	बरौली मा0	बांदा	2.40	2.40	400	85	1	-	25	26	2.40	2.40		-	-	1.0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	1.4	1.4
12	मानपुर माइनर	44.46	बांया	मुख्य नहर	बांदा	1.00	1.00	222	67	-	-	45	45	2.10	2.10		-	-	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.4	0.4
13	मुकेरा माइनर	46.26	दांया	मुख्य नहर	बांदा	5.00	5.00	831	244	18	1	110	129	3.60	3.60		0.6	-	2.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.0	3.0
14	लहुरेटा माइनर	48.02	बांया	मुख्य नहर	बांदा	15.40	15.40	637	163	3	-	64	67	4.80	4.80		-	-	6.2	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	12.3	12.3	9.2	9.2
15	गुढा माइनर	54.42	दांया	मुख्य नहर	बांदा	10.00	10.00	694	162	8	-	178	186	5.00	5.00		-	-	4.0	10.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8.0	8.0	6.0	6.0
16	नरैनी माइनर नं0–1	55.91	दांया	मुख्य नहर	बांदा	9.00	9.00	251	104	4	1	261	266	3.30	7.70		-	-	3.6	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	7.2	7.2	5.4	5.4
17	खरौंच माइनर	1.70	दांया	नरैनी मा0नं0–1	बांदा	3.00	3.00	542	94	2	-	184	186	3.30	3.30		-	-	1.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.4	2.4	1.8	1.8
18	नरैनी माइनर नं0–2	2.70	बांया	नरैनी मा0नं0–1	बांदा	5.00	5.00	183	59	-	-	40	40	1.10	1.10		-	-	2.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	3.0	3.0
19	पंचमपुर माइनर	0.00	बांया	पंचमपुर टैंक	बांदा/सतना	10.00	10.00	1305	260	-	-	-	-	5.10	5.10		-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

नोटः– 1. नदी/जलाशयों से पानी उपलब्ध होने पर नहरों को चलाया जाना प्रस्तावित है।

2. रोस्टर में जो नहरें ली गई है वह पिछले 10 वर्षो से 75 प्रतिशत जल उपलब्ध के आधार पर है, यदि किसी सप्ताह में अनुमानित की अपेक्षा जल उपलब्धता की कमी अथवा अधिकता होती है तो रोस्टर में आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।

3. उपरोक्त रोस्टर में ऋतु परिवर्तन नदी/जलाशय में वास्तविक जल उपलब्धता तथा सिंचाई की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए तद्नुसार परिवर्तन किया जा सकता है जिसके लिए किसी भी संभावित क्षतिपूर्ति हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

4. रोस्तर का अनुमोदन जिला सिंचाई एवं ऊर्जा समिति, बांदा व सिंचाई बन्धु, मुख्य विकास अधिकारी जिला कृषि अधिकारी एवं अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल, बांदा द्वारा किया गया है।

5. रोस्तर में दर्शायी गयी नहरों के चलने में किसी भी कारण से परिवर्तन होने से रजबहा/माइनर के किसी भी भाग में पानी न उपलब्ध होने की दशा में उपभोक्ता को फसल की क्षतिपूर्ति के लिए सिंचाई विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

6. केन मुख्य नहर शीर्ष में दिनांक 01.05.2016 से पशु पेयजल एवं तालाब भरने हेतु चलाना प्रस्तावित है।

7. कृषकगण पानी को बर्बाद होने से रोकने में अपना सहयोग देने का कष्ट करें।

ह0	ह0	ह0	ह0
जिला कृषि अधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी	अधिशासी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता
बांदा	बांदा	सिंचाई प्रखण्ड तृतीय, बांदा	सिंचाई कार्य मण्डल, बांदा